

# Dokumentation

Neugestaltung im Turmzimmer von Nov. 2022 – Jan. 2023 für die Römerbergschule VS 6



Di., 8.11.2022 / 14-16h / Fotodokumentation / Besprechung mit dem Schulteam / Konzeption

## Vorbereitung



Fr., 18.11.2022 / 8-16h / Einkauf 8-10h / Demontage der Applikationen / Plakate / Platten abmontieren / darunter bleiben ungestrichene Rechtecke / Löcher / spachteln.



Mi., 23.11.2022 / 9-16h / Boden mit Malerkrepp und demontierten Holzplatten abdecken / abkleben / Gemälde der Hauptwand abtragen / Konzeption / Gestaltungselemente.

## Hauptwand - Richtung Norden

*In den ersten 3 Arbeitstagen ist die intensive Farbgebung der Pippi-Malerei vom Untergrund / Putz mit Spachtel zu entfernen. Der Raum wird hell und luftig. Entsprechende Motive dürfen bleiben.*



Fr., 25.11.2022 / 9-17h / Hauptwand Gemälde abtragen / Gestaltungselemente stehenlassen / Besprechung / Logistik der Schule / Fotodoku.

*Während dem Abtragen der Pippi-Darstellungen wurde manchem Detail ein Platz in der Neugestaltung eingeräumt. Dieser Prozess ist eine grundlegende Arbeitsweise um mit Vorhandenem zu arbeiten und bewusst darauf aufzubauen.*



Mi., 30.11.2022 / 9-16h / Fertigstellung der Farbabnahme vom Pippi-Gemälde / Zwischenreinigung mit Besen / Beschädigungen spachteln / ausbessern / Flächen abkleben / verbleibende Darstellungen mit Dispersion und Pinsel umranden / streichen.

### **Renovierung der Türen**

*Die im Villa Kunterbunt Film-Stil angestrichenen Türen wurden händisch geschliffen.*



Do., 1.12.2022 / 10-14h / Umbau / Türen aushängen / schleifen / Feinstaub dezimieren / Türen einhängen / Farbkonzept: Türen beidseitig Weiß / Originaltürstock bleibt braun.

Sa., 3.12. 2022 / 15-17h / Einkauf Material / für endgültige Farbgebung der Wände und Türen.

Mo., 5.12. 2022 / 11-15h / Material liefern / Farben zuordnen / vorbereiten.

*Das Lackieren und Trocknen der Türen nahm durch die einsetzende Kälte die meiste Zeit in Anspruch und war nicht in diesem Ausmaß geplant. Die Türen waren nur durch einen weißen Anstrich unauffällig im Raum zu integrieren.*

Mi., 7.12.2022 / 9-15h / Türen aushängen / Türöffnungen mit schon verwendetem Malercrepp gegen Kälte abdichten / Türen fertig schleifen / Raum reinigen / Türrahmen reinigen / Beschläge abkleben / Farbkonzeption Wand: Wohnraumfarbe Honiggelb zwischen Fenstern / punktuell ausbessern / Glimmerfarbe mit Glitzer zwischen den Türen / zuordnen.

Di., 12.12.2022 / 14-17h / Türen mit Grundierlack auf Lösungsmittelbasis weiß lackieren.

Mi., 14.12. / 9-17h / Türen lackieren / Grundieranstrich auf Lösungsmittelbasis weiß / Hauptwand mit Dispersion weiß streichen.

Do., 15.12.2022 / 10-14h / Türen lackieren mit Glanzlack / Türrahmen Renovieren: Türstock a / Löcher ausbessern / abkleben / einseitig Weiß lackieren.



Fr., 16.12.2022 / 10-17h / Türen mit Lack matt und glänzend streichen / Beschläge mit Grundierlack weiß streichen / Türstock a einseitig weiß streichen / Außen braun nachfärben.



Mi., 21.12.2022 / 10-17h / Türen streichen / Wand zwischen den Türen: Verbliebene Quadrate der Applikationen mit Honiggelb angleichen / grundieren / Türrahmen und Schwelle / Abklebung entfernen / dunkle Holzelemente reinigen / braun betonen / einfärben.



Do., 22.12.2022 / 10-14h / Fenster mit restlichem Lack ausbessern / spachteln / Material entsorgen / Tische abbauen / Türen werden über die Ferien wieder eingehängt.

### Gestaltung der Wände

Mi., 18.01.2023 / 10-17h / Raum abkleben / Sockel / Unebenheiten / Türrahmen spachteln / Farbflächen abkleben / Wände zwischen den Türen mit Glimmerfarbe streichen / blaue Farben mischen.

Do., 19.01.2023 / 11-16h / Unsaubere Ränder ausbessern: Wandfläche / Holzrahmen / Farbflächen



Fr., 20.01.2023 / 10-16h / Hauptwand reinigen / Flächenspachtel ausbessern / schleifen / reinigen / spachteln / farbige Elemente / Blätter / Vogel mit Pinsel reinzeichnen / Pöstlingbergwolke wird angedeutet zur späteren Ausführung / mit Wolken einen Übergang ins Blau der Decke bilden.



Di., 24.01.2023 / 10-16 / Hauptwand mit Dispersion in Malerqualität Weiß 3 x streichen / Wolkengebilde vom Pöstlingberg zur Orientierung im Norden verdichten / ausführen.

Mi., 25.01.2023 / 9-14h / Wolkengestaltung am oberen Rand zum Blau rundherum ausführen / Wolken an der Ecke mit Restfarbe Honiggelb und Glimmerfarbe fertigstellen.

Do., 26.01.2023 / 10-14h / Aufräumen / Materialien entsorgen.

### Panorama



Mo., 30.01.2023 / 11-16h / Besenrein überlassen / Nachbesprechung / Gestaltungsmöglichkeiten / Fotodoku der fertigen Arbeit.

Ich danke sehr für den schönen Auftrag,  
Andrea Lehmann

© Copyright 2023 für alle Fotos bei Andrea Lehmann.  
Eine Verwendung im Rahmen von Schulveranstaltungen ist unter Nennung der Quelle gestattet.